작 업 계 획 서

광양 2고로 개수 — 노정 장입설비(벨리스 탑) 설치

작성	검토	승인
김가상	이가상	

협력사: 가상-기계J (장비 제작사) 공종: 기계 작성일: 2026-12-28

현장 책임자: 박가상(가상) 비상연락: 000-0000-0000(가상)

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 개요

신 철피 링블록 설치 완료 후 노정 플랫폼에 벨리스 탑·호퍼를 대형 크레인으로 인양하여 설치한다. 설치 후 장입 구동부 시운전을 2월 셋째 주에 실시한다.

2. 작업 일정표

작업명	위치	기간	작업시간	인원	위험작업	선행조건
벨리스 탑 부품 야드 반입·검수	조립장 야드	2026.12.20 ~ 2027.01.05	08:00~17:00	6	중량물	
노정 장입설비(벨리스 탑) 설치	노정 플랫폼	2027.01.06 ~ 2027.02.20	08:00~17:00	12	크레인 인양, 고소작업, 용접	링블록 반입·설치(대형 인양) 완료 후
장입 구동부 시운전	노정 플랫폼	2027.02.18 ~ 2027.02.20	13:00~17:00	4	끼임(시운전)	설치 완료·LOTO 해제 후

3. 안전조치

- 인양 시 신호수 2명 배치, 인양 경로 하부 출입 통제(노정 직하 노 내부 작업 업체와 시간 협의)
- 고소작업: 안전대 100% 체결, 노정 개구부 덮개·난간 확인
- 용접 시 화재감시자 배치, 소화기 2대, 종료 후 30분 감시
- 시운전 전 구동부 주변 인원 철수 확인, 시운전 중 접근 금지