월간 공사 계획 (가스 계통 보수)

문서번호: JG-2026-11-07 (가상)
개정: 1차 작성일: 2026.11.10

협력업체 : 가상-제관F 공종 : 제관·내화물 공사명 : 광양 2고로 개수 상승관·하강관 및 가스청정설비 보수
안전관리자 : 최가상(가상) 작업 책임자 : 정가상(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

공정명	장소	일정	근무형태	작업인원	필요허가	착수조건	비고
상승관·하강관 가스 배관 절단·보수	하강관	2026.11.15 ~ 2026.11.30	주간 13:00~18:00	10	화기, 고소	원청 가스 차단·블리더 방산 완료 후	블리더 방산 완료 여부 원청 확인 요청
제진기·가스청정설비 보수·교체	제진기	2026.12.02 ~ 2026.12.17	주간 07:00~12:00	14	화기, 밀폐공간, 중량물		교체품 반입·인양은 오전 작업
보수 자재 가공(야드)	자재 야드	2026.11.15 ~ 2026.11.30	주간 13:00~18:00	5	화기		그라인딩·절단

작업 절차 (하강관 절단·보수)

① 작업허가서(화기·고소) 발급 → ② 가스 계통 차단·맹판 확인 → ③ 작업 전 가스 측정(LEL 10% 미만, O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만) 기록
④ 화재감시자 배치·불티비산방지포 설치 → ⑤ 절단·보수 용접 → ⑥ 비파괴검사 → ⑦ 작업 종료 후 30분 화재감시 → ⑧ 허가서 반납