비계 설치·해체 작업계획

공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18 현장 책임자: 홍가상(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

회사명	작업내용	구역	기간	시간대	인원	위험요인	선행작업	비고
가상-비계N	노체 철피 외부 비계 설치	노체 철피 외부	2026년 12월 28일 ~ 2027년 1월 5일	07:00~18:00	12	고소	에너지 격리(LOTO): 송풍·냉각수·질소·전기(P06) 완료 후	낙하물 방지망 설치
가상-비계N	노흉 내부 작업 비계 해체	노흉(shaft)	2027년 3월 1일 ~ 2027년 3월 5일	07:00~18:00	8	밀폐공간, 고소		산소농도 측정 후 입장

※ 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 종료 후 정리정돈