중 장 비 작 업 계 획 서

작성	검토	승인
장가상	오가상	

광양 2고로 개수 — 대형 크레인 조립 · 신 철피 링블록 반입 · 노내 호이스트 운영

협력사: 가상-양중C (양중 전문) 공종: 양중 작성일: 2026-09-14

문서번호: YJ-26-009 (가상) 현장소장: 장가상 (가상) 안전관리자: 오가상 (가상)

비상연락: 000-0000-0000 (가상)

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 일정표

작업명	작업위치	기간	작업시간	인원	투입장비	위험작업	선행조건
대형 크레인 기초 파일·크레인 조립	크레인 기초 구역 (노체 남측)	2026.09.28 ~ 2026.10.13	07:00~12:00	16	크롤러 크레인 1,600t(조립), 보조 크레인 250t, 트레일러 6대	중량물, 고소	P01 가설 펜스·동선 구축 완료 후
신 철피 링블록 반입·설치(대형 인양)	노체 철피 외부 남측 (크레인 측 반원)	2027.01.03 ~ 2027.01.08	07:00~12:00	20	크롤러 크레인 1,600t, 보조 크레인 250t, 다축 트레일러 2대	중량물, 고소	P15 구 블록 반출, P02 크레인 조립, P03 링블록 선조립 완료 후
공사용 호이스트·승강설비 운영	노흉 승강로 (북측)	2026.12.24 ~ 2027.01.08	07:00~12:00	4	노내 호이스트 2기(2t), 체인블록 3t	고소, 중량물	P12 노내 장입물 배출 완료 후

2. 투입 장비 (3D 배치·간섭 검토용)

장비명	규격	대수	배치 위치	사용 기간	용도
크롤러 크레인	1,600t (주 붐 84m)	1	크레인 기초 구역	2026.10.13 ~ 2027.01.08	링블록(최대 505t) 인양
보조 크레인	250t	1	크레인 기초 구역 동측	2026.09.28 ~ 2027.01.08	주 크레인 조립, 소물 인양
다축 트레일러	SPMT 2조	2	야드 → 크레인 패드	2027.01.03 ~ 2027.01.08	링블록 운반
노내 호이스트	2t × 2기	2	노흉 내부 승강로	2026.12.24 ~ 2027.01.08	축조 자재·인원 승강

3. 예상 비용 (가상 금액, 단위 천원)

항목	금액	산정 근거
장비 임차 (크롤러 1,600t·보조 250t·SPMT)	1,850,000	임차 일수 × 단가 (가상)
인건비 (운전원·신호수·리거 20명)	620,000	투입 인원 × 공수 (가상)
크레인 기초 파일·매트	480,000	파일 32본 + 철판 매트 (가상)
안전관리비	95,000	출입 통제 펜스·표지·무전기·풍속계 (가상)

4. 작업 절차 및 안전조치

(1) 크레인 조립

① 중장비 작업계획서 작성(크레인 제원·조립 순서·지반 지내력) ② 파일 기초 지내력 시험 결과 확인

③ 조립 구역 출입 통제 펜스·표지 설치 ④ 신호수 지정(조립용 보조 크레인 인양)

⑤ 붐·카운터웨이트 인양 시 하부 출입 통제 ⑥ 붐 상부 핀 체결 시 안전대 체결

⑦ 풍속 확인(10m/s 이상 조립 중지) ⑧ 조립 완료 후 하중시험·검사 기록

(2) 링블록 인양

① 중장비 작업계획서(링블록 중량·크레인 정격·인양 경로도) ② 줄걸이 용구 점검·블록 중량 확인(정격 하중 대비)

③ 신호수 지정, 무전 신호 통일 ④ 인양 경로 하부 전면 출입 통제(주상·크레인 패드·야드)

⑤ 작업반경 내 인원 철수 확인(비계·고소 작업 중지) ⑥ 풍속 확인(10m/s 이상 인양 중지)

⑦ 블록 안착 후 가볼트 체결 확인 전 줄걸이 해제 금지 ⑧ 인양 종료 후 구역 해제 통보

(3) 호이스트 운영

① 호이스트 설치 검사·정격 하중 표지 ② 운전원 지정·신호 방법 통일

③ 승강로 하부 출입 통제(낙하물 방지) ④ 탑승 인원·적재 하중 초과 금지 확인

⑤ 노정 개구부 승강 출입구 난간·덮개 확인 ⑥ 일일 와이어·브레이크 점검 기록

⑦ 노 내부 작업 업체 인양 시간 조정 기록 ⑧ 운영 종료·전원 차단 확인

5. 보호구·비상 조치

- 보호구: 안전모·안전화·안전대(고소), 리거 절연장갑, 무전기(신호수 전원), 풍속계 2대
- 인양 중 풍속 10m/s 초과·시야 불량 시 즉시 중지, 블록은 지상 또는 가볼트 체결 상태로 대기
- 사고 발생 시 크레인 정지 → 작업반경 출입 통제 유지 → 원청 상황실·119 연락(연락처 가상)