노체 축조 주간 작업계획서

공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18 현장 책임자: 홍가상(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

공정명	협력사	장소	착수일	완료일	근무형태	작업인원	필요허가	착수조건	담당자
노저 카본블록·세라믹컵 축조(연와정초)	가상-축로I	노저(hearth) 내부	2027.01.21	2027.02.15	주간	18	밀폐공간	노저 해체·청소(P16), 철피 용접·비파괴검사(UT/RT)(P18) 완료 후	김가상(가상)
풍구 레벨 내화물·풍구·냉각기 신설		풍구 레벨	2027.02.10	2027.02.25	주간	14	밀폐공간, 중량물	노저 카본블록·세라믹컵 축조(연와정초)(P20) 완료 후	조가상(가상)
노복~노흉 내화물 축조·캐스터블		노흉(shaft) 내부	2027.02.05	2027.03.02	주간	22	밀폐공간, 고소	스테이브·냉각판 설치와 냉각수 배관 연결(P19) 완료 후	박가상(가상)

※ 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 종료 후 정리정돈